

Số: 160/TB-VP

Phú Nhuận, ngày 30 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
tại cuộc họp kiểm tra tiến độ xây dựng trường THCS Trần Huy Liệu.

Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nguyễn Thị Ánh Nguyệt chủ trì họp kiểm tra tiến độ xây dựng trường THCS Trần Huy Liệu. Tham dự cuộc họp có các ông, bà: Trần Thị Mai Lý - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; Đỗ Đăng Ái - Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch; Võ Cao Long - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Tấn Nguyên Khôi - Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị; Phan Công Trường - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình; Đào Mạnh Linh - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận.

Sau khi kiểm tra tình hình thi công xây dựng công trình, nghe đại diện các đơn vị báo cáo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đã kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Dự án xây dựng trường THCS Trần Huy Liệu:

1.1 Về chủ trương, chấp thuận điều chỉnh thiết kế dự án xây dựng trường THCS Trần Huy Liệu như sau:

- Hạ chiều cao bực giảng của giáo viên từ 0,4m xuống 0,3m.
- Bảng tên trường tại cổng chính và bảng tên tại mặt đứng khối lớp học (khối bên trái từ ngoài nhìn vào) làm bằng inox mạ đồng, bảng tên tại mái đón làm bằng inox trắng; ốp đá granit 02 trụ cổng trường.
- Lưu ý làm ký hiệu cảnh báo tại các bậc thềm, bậc tam cấp trên các hành lang và lối đi thông qua các khối phòng học, khối chức năng nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

1.2 Trách nhiệm Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình:

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân quận phương án chống nắng tại các phòng học và các phòng chức năng (chủ yếu tại các phòng có cửa sổ hướng Tây), đảm bảo mỹ quan và hiệu quả trong sử dụng; bố trí, sắp xếp các phòng vệ sinh nữ hợp lý; rà soát, bố trí thêm camera, đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhà trường. Công việc này phải hoàn thành và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận **trước ngày 10 tháng 7 năm 2017.**

- Khẩn trương điều chỉnh phương án thiết kế dự án xây dựng trường THCS Trần Huy Liệu theo các yêu cầu nêu trên. Công việc này phải hoàn thành và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận **trước ngày 15 tháng 7 năm 2017.**

1.4 Đề nghị Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích quận:

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công công trình và điều chỉnh các hạng mục nêu trên, đảm bảo công trình hoàn thành **trước ngày 18 tháng 7 năm 2017.** Quá trình thi công phải đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ công trình.

2. Dự án cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch:

Giao Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch khảo sát lại công trình cải tạo, sửa chữa trường, nếu hạng mục nào chưa đạt yêu cầu về chất lượng, thì *khẩn trương* làm việc với đơn vị thi công yêu cầu *sớm* khắc phục. Công việc này phải hoàn thành và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận **trước ngày 07 tháng 7 năm 2017.**

3. Dự án cải tạo, sửa chữa trường Mẫu giáo Hương Sen:

Chấp thuận điều chuyển kinh phí làm trần thạch cao của trường sang các hạng mục sửa chữa khác phù hợp với yêu cầu của nhà trường.

4. Dự án cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Lê Đình Chinh:

Giao Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình: Khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan và khởi công sửa chữa trường Tiểu học Lê Đình Chinh **trước ngày 07 tháng 7 năm 2017.**

5. Dự án cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Cổ Loa:

- *Giao Trưởng Phòng Quản lý đô thị:* Khẩn trương liên hệ với Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng (COSIC), tiến hành giám định kết cấu khối nhà khu B của trường có dấu hiệu hư hỏng để có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời. **Công việc này phải hoàn thành và báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân quận trước ngày 10 tháng 7 năm 2017.**

- *Giao Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình:* Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan khảo sát, lập dự toán phương án cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học Cổ Loa báo cáo Ủy ban nhân dân quận **trước ngày 18 tháng 7 năm 2017.**

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận truyền đạt ý kiến kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận đến Thủ trưởng các đơn vị được giao trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân quận theo đúng thời gian quy định./.

Nơi nhận:

- HĐND (đ/c Lý - PCT);
- UBMTTQVN quận;
- UBND quận (CT, PCT/VX-QLĐT);
- Các đơn vị: P.TCKH, P.QLĐT, P.GDĐT, Ban QLĐT XDCT;
- Cty TNHH MTV DVCI quận Phú Nhuận;
- VP/HĐND và UBND quận (CVP);
- Lưu: VT, TH (Th-12b)

